

EBA HMS KVARTER 01.02.2024.

Hvordan klarer vi å komme dithen, at vi fanger
opp alle utfordringene ved arbeid i høyden,
tidlig nok, ved hjelp av en risikovurdering?



1. Arbeid i høyden

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Derfor er det viktig at du som arbeidsgiver legger til rette for at arbeidstakerne kan utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker måte.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å planlegge og følge opp arbeid i høyden. Det betyr at arbeidsgiver skal sørge for å

- kartlegge og planlegge arbeidsoppgavene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan være risikofylt og føre til skader
- gjøre tiltak som ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne og reduserer risikoen for skader
- vurdere om noen av arbeidsoppgavene kan gjøres fra bakken istedenfor i høyden
- bruke vernetiltak som stillas, trappetårn, rekkverk og lift (personløfter) hvis dere likevel må utføre arbeid i høyden

(utdrag fra: arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/)

Vår risikovurdering sier alltid noe om arbeid i høyden. At man skal sikre seg med rekkverk eller stillas, ha barrikader i fallsoner og skrive sikker jobb analyser.

Som det vises på bildet, så har vi gode rekkverk på balkonger, og gode stillaser på øvrige plasser.

Problemstilling:

- Hva om noen trenger å arbeide fra gardintrapp, på balkongen?

Jo, da blir rekkverket for lavt og man må sikre seg med fallsikringsutstyr. Forankringspunkter må etableres på samtlige balkonger, for å forsikre seg om at alle fag sikrer seg på samme, trygge måte.



Vi kjøpte inn nødvendig utstyr, etablerte forankringspunkter på samtlige balkonger, og var good to go.

Nå kunne alle jobbe trygt på balkongene, også fra gardintrapp, så sant de benyttet fallsikringsutstyret som var etablert.

Men fremdriftsplanen ville det litt annerledes, den ville ha bort stillaset og rekkverkene.

Inntil rekkverksmontør har vært der, så må alt arbeid på balkongen utføres påkoblet det etablerte fallsikringsutstyret.



Problemstilling:

Hva om det etablerte forankringspunktet er så nærme kanten, at man ikke kan påkoble seg systemet på en trygg måte?

(Forankringspunktet er plassert der av praktiske årsaker, det skal etableres spiletak under balkongen.)

Løsningen på det ble å få tak i tilstrekkelig mange fallblokker, som kan henge, klar til bruk, på forankringspunktene.



Vi løste det som på bildet først, men da en vaier på en fallblokk aldri skal være strukket ut over tid, så måtte vi i tillegg knytte et tau i kroken, og da trekke kroken til oss når den skal festes til fallselen.

Spørsmål:

- Er det realistisk å tenke at man kan klare å fange opp slike scenarioer tidligere?
- Burde fremdriften her blitt endret, for å ha kollektiv sikring så lenge som overhodet mulig?
- Er vi i grenseland nå, med så korte byggetider, at vi går på kompromiss med Hms på byggeplass?